

**DELIBERA n. 12 del 01 marzo 2016**

**Oggetto:** Lavori di "Manutenzione Straordinaria della Pavimentazione delle Banchine, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e nere e riordino dei sottoservizi nel Porto Commerciale di Manfredonia" - CUP F34G09000020001 CIG4172675855 - Importo del Finanziamento Pubblico Euro 11.400.000,00.

- **Liquidazione Diciannovesima Rata di Acconto ditta "Gianni Rotice S.r.l.";**
- **Liquidazione Diciannovesima Rata di Acconto per Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.**


**IL COMMISSARIO**

**Visto:**


- la legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n.350 che modifica l'art. 6, comma 1, della legge 84/94 e istituisce l'Autorità Portuale di Manfredonia;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'08.11.2005 di conferma del Commissario edel Commissario Aggiunto dell'Autorità Portuale di Manfredonia;
- ilDecreto Interministeriale n. 136 del 14.04.2011 registrato in data 16.06.2011 dalla Corte dei Conti sul Reg. 10 Foglio n-193, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato l'Autorità Portuale di Manfredonia all'utilizzo del contributo pluriennale di cui alla legge 266/2005, art. 1, comma 78 lettera h - Delibera CIPE n. 75/2006 concernente interventi: "*consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza dell'Autorità Portuale*";

**Premesso che:**

- condelibera dell'Autorità Portuale (**Ente**) **n. 2 del 28.01.2012** veniva affidato, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale dott. ing. Donato la Torre, l'incarico per la redazione del Progetto Preliminare e la predisposizione della documentazione per l'indizione della gara per l'affidamento della progettazione definitiva / esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto; con lo stesso atto veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il Commissario dell'Autorità Portuale avv. Gaetano Falcone;
- con delibera dell'Ente **n. 12 del 19.04.2012** veniva approvato, previa validazione, il progetto preliminare, predisposto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente: *Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta relativo all'intervento denominato: "Manutenzione Straordinaria della Pavimentazione delle Banchine, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e nere e riordino dei sottoservizi nel Porto Commerciale di Manfredonia"* di seguito solo: "*lavori di manutenzione straordinaria*";
- con delibera dell'Ente **n. 31 del 27.09.2012** i "*lavori di manutenzione straordinaria*" venivano aggiudicati in via provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 alla costituenda ATI: "Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC" (mandataria) e "Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico" (mandante) con il ribasso offerto del 10,96% sul prezzo posto a base di gara;
- con delibera dell'Ente **n. 1 del 25.01.2013** i "*lavori di manutenzione straordinaria*" venivano aggiudicati in via definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 alla costituenda ATI: "Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC" (mandataria) e "Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico" (mandante) con il ribasso offerto del 10,96% sul prezzo posto a base di gara;
- in data 07.05.2013 veniva stipulato il Contratto d'Appalto con la costituita ATI: "Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC" (mandataria) e "Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico" (mandante) e registrato a Manfredonia in data 08.05.2013 al repertorio n. 1612 serie 3^ di seguito solo: "*ATI*";
- con delibera dell'Ente **n. 20 del 12 luglio 2013** veniva affidato, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale dott. ing. Donato la Torre, l'incarico per la Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;




- il progetto definitivo presentato in sede di offerta ed oggetto di contratto d'appalto ha ottenuto i pareri degli Enti come di seguito specificati: Comune di Manfredonia, Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Provincia di Foggia, Autorità di Bacino della Puglia, Acquedotto Pugliese S.p.A., Capitaneria di Porto di Manfredonia, Asl FG, Agenzia del Demanio Per la Puglia e Basilicata e Agenzia delle Dogane, trasmessi all'ATI con nota n. 2409 del 05.08.2013;
- con delibera dell'Ente **n. 24 del 08.08.2013** veniva affidato l'incarico di verifica del progetto definitivo ai sensi degli artt. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. all'organismo di ispezione Asacert Assessment & Certificatione S.r.l. con sede in Cormano (MI) alla Via Vittorio Veneto n. 2 per un importo netto di **Euro 19.600,00**;
- in data 04.09.2013, a seguito delle verifiche e del rapporto di ispezione finale n. 290/13 del 29.08.2013 redatto dall'organismo di ispezione Asacert Assessment & Certificatione S.r.l., il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, validava il progetto definitivo dei "lavori di manutenzione straordinaria";
- con delibera dell'Ente **n. 26 del 05.09.2013**, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato speciale d'Appalto, veniva approvato il progetto definitivo innanzi richiamato;
- in data 05.09.2013 con ordine di servizio n. 3 del RUP veniva comunicato all'ATI, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Capitolato Speciale d'Appalto, l'avvenuta approvazione del progetto definitivo e veniva ordinato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l'immediato inizio alla progettazione esecutiva, da consegnare alla stazione appaltante entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla data del sopra richiamato ordine di servizio;
- in data 20 maggio 2013 veniva indetta gara mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo all'attività della verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/06 e del CAPO II del D.P.R. 207/10 del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- con delibera dell'Ente **n. 12 del 14.06.2013** e **n. 25 del 05.09.2013** veniva aggiudicato rispettivamente in via provvisoria e definitiva l'attività di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/06 e del CAPO II del D.P.R. 207/10 del progetto esecutivo alla Conteco S.p.A., con sede in Milano alla Via Sansovino n. 4 - 20133 Milano con il ribasso offerto del 38,93% sul prezzo posto a base di gara per un importo netto di **Euro 36.868,60**, giusto contratto stipulato in data 27.09.2013 registrato a Manfredonia in data 31.10.2013 al repertorio n. 3070 serie 3^;
- a seguito di richiesta da parte dell'ATI del 17.10.2013 Rep. STE 10875, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 3199, veniva concesso con disposizione del RUP del 21.10.2013 prot. n. 3220 la proroga ai termini contrattuali, di cui all'art. 14, comma 1, del Capitolato speciale d'Appalto, fissando il termine per la consegna per la consegna del progetto esecutivo al 06.11.2013;
- con nota del 31.10.2013 Rep. STE 10888, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 3330, l'ATI richiedeva l'autorizzazione ad eseguire variante al progetto definitivo riguardante il posizionamento e la variazione dei diametri della rete idrica a servizio delle utenze portuali e del diametro interno della condotta dedicata all'approvvigionamento delle Isole Tremiti;
- con disposizione del RUP n. 3366 del 06.11.2013 veniva autorizzata la redazione della progettazione esecutiva in variante al progetto definitivo come richiesto con la nota innanzi richiamata concedendo ulteriori 5 (cinque) giorni di proroga per la consegna della progettazione esecutiva;
- in data 11.11.2013 con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 3416 venivano consegnati gli elaborati concernenti la progettazione esecutiva;
- in data 24.01.2014, sulla base dell'esito positivo di tutte le verifiche e gli accertamenti di cui agli artt. 52 e 53 del citato Regolamento D.P.R. 207/2010, nonché dalle risultanze dei Rapporti di verifica ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/06 redatti dall'organismo di ispezione CONTECO S.p.A. veniva redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sottoscritto dal progettista e dall'ATI;
- con delibera dell'Ente **n. 6 del 24.01.2014** veniva approvato il progetto esecutivo in variante al progetto definitivo in relazione alle prescrizioni dell'AQP e il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto come di seguito indicato:



**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PROGETTO ESECUTIVO**

<b>A</b>	<b>LAVORI A CORPO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA</b>		
1	Importo Lavori al netto del ribasso offerto del 10,96%	€	7.815.307,56
2	Oneri di Sicurezza	€	398.250,00
3	Progettazione Definitiva	€	332.520,15
4	Progettazione Esecutiva e Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione	€	213.169,53
<b>A1</b>	<b>Totale Importo Lavori e Progettazione da Appaltare (da A.1 a A.4)</b>	€	<b>8.759.247,24</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, alla direzione lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rilievi, indagini geologiche, geognostiche, collaudi	€	404.310,32
2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (compresi oneri previdenziali)	€	150.000,00
3	Compensi Oneri Previdenziali CNPAIA (4% di A.3+A.4+B.1+ B.5+B.9), INPS su B.5 e B.9	€	70.003,66
4	Spese Pubblicità	€	5.845,65
5	Spese per Commissione Giudicatrice	€	62.460,00
6	Contributo per Autorità di Vigilanza	€	800,00
7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA	€	70.000,00
8	Fondo per accordo bonario (art. 12 DPR 207/2010)	€	234.459,23
9	Spese Art. 92 D.Lgs. 163/06 (2% di € 9.248.250,00)	€	184.965,00
10	Accantonamento Art. 133, comma 3, D.Lgs. 163/06	€	100.000,00
11	Imprevisti	€	422.105,00
12	Allacciamenti e spostamento pubblici servizi	€	200.000,00
13	IVA 22% di A.1+A.2 sui Lavori (non disponibile ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.P.R. 633/72)	€	-
14	IVA 22% di A.3+A.4+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.7+B.9+B.10+B.11+B.12	€	454.439,61
15	Economie derivanti dal ribasso di gara	€	281.364,30
<b>B1</b>	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (da B.1 a B.11)</b>	€	<b>2.640.752,76</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A1 + B1)</b>	€	<b>11.400.000,00</b>

- con delibera dell'Ente **n. 20 del 24.03.2014** veniva affidato ai tecnici iscritti all'albo dei professionisti dell'Ente **gli incarichi** comedi seguito riportati:
  - dott. ing. Gaetano Spagnuolo e dott. arch. Vito Cataldo Malcangi l'incarico di "Direttori Operativi" con funzione di "Ispettore di cantiere e contabile" per lo svolgimento delle attività connesse alla Direzione Lavori e al professionista geom. Raffaele Basta l'incarico di Direttore Operativo con funzione di "Assistente al Coordinamento per la sicurezza" per quanto attiene al compito di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- con delibera dell'Ente **n. 30 del 24.04.2014** veniva affidato al professionista ing. Simone LORUSSI, iscritto all'albo dei professionisti dell'Ente, l'incarico di "Assistente al Responsabile Unico del Procedimento";
- in data 07.02.2014, con verbale in pari data si è proceduto alla consegna dei lavori;
- con delibera dell'Ente **n. 35 del 27.05.2014** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 1** per i lavori a tutto il 22.04.2014 per un importo netto di Euro 302.500,00.  
Con lo stesso atto si procedeva alla liquidazione delle altre spese sostenute dall'Ente per i lavori di che trattasi per un importo complessivo di Euro 432.297,99;
- con delibera dell'Ente **n. 41 del 27.06.2014** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 2** per i lavori a tutto il 22.04.2014 per un importo netto di Euro 446.200,00.  
Con lo stesso atto si procedeva alla liquidazione delle altre spese sostenute dall'Ente per i lavori di che trattasi per un importo complessivo di Euro 460.101,43;
- con delibera dell'Ente **n. 51 del 19.09.2014** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 3** per i lavori a tutto il 17.09.2014 per un importo netto di Euro 1.127.374,08;
- che in data 30.07.2014, assunta al protocollo dell'Ente il 01.08.2014 al n. 2430, il Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC (mandataria) ha espresso la volontà di recedere dal contratto, con contestuale espressa




rinuncia a qualunque pretesa ed a qualunque titolo in virtù ed in dipendenza di tale contratto, unitamente alla dichiarazione di accettazione dell'Impresa Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico (mandante) alla prosecuzione ed al completamento dei lavori;

- con delibera dell'Ente **n. 47 del 13.08.2014** è avvenuto il subentro dell'impresa mandante "Gianni Rotice S.r.l. a socio unico" di Manfredonia, in tutti i rapporti contrattuali nessuno escluso senza alcuna modificazione dei patti contrattuali, per la prosecuzione e il completamento dell'oggetto a suo tempo affidato all'ATI: "Consorzio Cooperativo Costruzioni - CCC Società cooperativa" (mandataria) e "Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico" (mandante), regolarmente pubblicata all'albo pretorio sul sito istituzionale [www.autoritaportualemanfredonia.com](http://www.autoritaportualemanfredonia.com) il 13.08.2014, avverso la quale non è pervenuta alcuna osservazione e impugnazione;
- che in data 23.09.2014 è stato sottoscritto dall'Ente, dal "Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC" (mandataria) e da "Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico" (mandante) atto integrativo e modificativo del Contratto di Appalto per il subentro dell'impresa mandante "Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico" e registrato a Manfredonia in data 25.09.2014 al 1814 serie 3^;
- con delibera dell'Ente **n. 54 del 22.10.2014** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 4** per i lavori a tutto il 15.10.2014 per un importo netto di Euro 1.433.422,97;
- con delibera dell'Ente **n. 59 del 18.11.2014** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 5** per i lavori a tutto il 17.11.2014 per un importo netto di Euro 1.778.103,95;
- con delibera dell'Ente **n. 65 del 03.12.2014** avveniva la presa d'atto della cessione di credito, tra la cedente "Gianni Rotice S.r.l." e la cessionaria "Banca IFIS S.p.A." con sede legale in Via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia Mestre;
- con delibera dell'Ente **n. 68 del 17.12.2014** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 6** per i lavori a tutto il 17.11.2014 per un importo netto di Euro 2.083.516,45;
- con delibera dell'Ente **n. 9 del 17.02.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 7** per i lavori a tutto il 26.01.2015 per un importo netto di Euro 2.390.158,03;
- con delibera dell'Ente **n. 10 del 02.03.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 8** per i lavori a tutto il 23.02.2015 per un importo netto di Euro 2.696.726,36;
- con delibera dell'Ente **n. 12 del 23.04.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 9** per i lavori a tutto il 08.04.2015 per un importo netto di Euro 3.017.003,90;
- con delibera dell'Ente **n. 15 del 18.05.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 10** per i lavori a tutto il 30.04.2015 per un importo netto di Euro 3.384.309,49;
- con delibera dell'Ente **n. 18 del 29.05.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 11** per i lavori a tutto il 26.05.2015 per un importo netto di Euro 3.521.139,81;
- con delibera dell'Ente **n. 23 del 09.06.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 12** per i lavori a tutto il 25.06.2015 per un importo netto di Euro 4.016.603,05;
- con delibera dell'Ente **n. 31 del 30.07.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 13** per i lavori a tutto il 24.07.2015 per un importo netto di Euro 4.426.278,04;
- con delibera dell'Ente **n. 32 del 03.08.2015** veniva approvata la perizia di variante e suppletiva con relativo schema di atto di sottomissione e Concordamento di nuovi prezzi secondo il quadro economico come di seguito indicato:

**QUADRO ECONOMICO GENERALE di VARIANTE**

		Prog. Esecutivo Delib. n. 6/2014	Variante
<b>A LAVORI A CORPO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA</b>			
1 Importo Lavori al netto del ribasso offerto del 10,96%	€	7.815.307,56	8.063.373,29
2 Oneri di Sicurezza	€	398.250,00	410.794,40
3 Progettazione Definitiva	€	332.520,15	332.520,15
4 Progettazione Esecutiva e Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione	€	213.169,53	213.169,53
<b>A1 Totale Importo Lavori e Progettazione da Appaltare (da A.1 a A.4)</b>	<b>€</b>	<b>8.759.247,24</b>	<b>9.019.857,37</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1 Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, alla direzione lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rilievi, indagini geologiche, geognostiche, collaudi	€	404.310,32	44.430,73



AUTORITÀ PORTUALE  
DI MANFREDONIA

2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione (compresi oneri previdenziali) e spese varie amministrative	€	150.000,00	155.609,91
3	Compensi Oneri Previdenziali CNPAIA (4% di A.3+A.4+B.1+B.5+B.9), INPS su B.5, B.2 (perizia di variante) e B.9	€	70.003,66	70.003,66
4	Spese Pubblicità	€	5.845,65	5.845,65
5	Spese per Commissione Giudicatrice	€	62.460,00	62.460,00
6	Contributo per Autorità di Vigilanza	€	800,00	800,00
7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA	€	70.000,00	0,00
8	Fondo per accordo bonario (art. 12 DPR 207/2010)	€	234.459,23	234.459,23
9	Spese Art. 92 D.Lgs. 163/06 (2% di Euro 9.539.558,83)	€	184.965,00	190.791,18
10	Accantonamento Art. 133, comma 3, D. Lgs. 163/06	€	100.000,00	100.000,00
11	Imprevisti	€	422.105,00	17.345,31
12	Allacciamenti e spostamento pubblici servizi	€	200.000,00	200.000,00
13	IVA 22% di A.1+A.2 sui Lavori (non disponibile ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.P.R. 633/72)	€	-	0,00
14	IVA 22% di A.3+A.4+B.1+B.2+B.4+B.5+B.7+B.9+B.10+B.11+B.12	€	454.439,61	178.396,96
15	Economie derivanti dal ribasso		281.364,30	0,00
<b>B1</b>	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (da B.1 a B.15)</b>	€	<b>2.640.752,76</b>	<b>1.260.142,63</b>
16	Lavori Complementari(art. 57, comma 5, lett. a)	€		1.120.000,00
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A1 + B1+16)</b>	€	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>

- in data 30.07.2015 veniva stipulato Atto di Sottomissione con Verbale di Concordamento nuovi prezzi, presso la sede dell'Autorità Portuale di Manfredonia, con l'impresa "Gianni Rotice S.r.l. a socio unico" e registrato a Manfredonia in data 27.08.2015 al n° 898 serie 3^, fissando l'importo dell'appalto in Euro 9.019.857,37 al netto del ribasso d'asta del 10,96 %, di cui Euro 8.063.373,29 per lavori veri e propri, di Euro 332.520,15 per progettazione, di Euro 213.169,53 per progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di Euro 410.794,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- con delibera dell'Ente **n. 37 del 24.09.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 14** per i lavori a tutto il 14.09.2015 per un importo netto di Euro 4.776.163,38;
- con delibera dell'Ente **n. 42 del 23.10.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 15** per i lavori a tutto il 13.10.2015 per un importo netto di Euro 5.091.378,97;
- con delibera dell'Ente **n. 43 del 16.11.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 16** per i lavori a tutto il 10.11.2015 per un importo netto di Euro 5.608.909,71;
- con delibera dell'Ente **n. 56 del 29.12.2015** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 17** per i lavori a tutto il 21.12.2015 per un importo netto di Euro 5.947.519,54;
- con delibera dell'Ente **n. 7 del 10.02.2016** veniva approvato e liquidato il **SAL n. 18** per i lavori a tutto il 19.01.2016 per un importo netto di Euro 6.259.199,90;

**Atteso che:**

- in data 19.02.2016 è stato emesso dal direttore dei lavori il SAL n. 19 per i lavori a tutto il 19.02.2016 per un importo di **Euro 6.562.319,65** di cui Euro 6.244.204,14 per lavori e Euro 318.115,51 per oneri della sicurezza;
- in data 19.02.2016 è stato emesso dal Responsabile Unico del Procedimento il Certificato di Pagamento n. 19 per l'importo di **Euro 301.600,00**;
- occorre, inoltre, procedere alla liquidazione della seguente somma:
  - a. incentivo ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 al Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di **Euro 2.378,73**;

**Visto** il SAL n. 19 per lavori eseguiti a tutto il 19.02.2016 dell'importo di **Euro 6.562.319,65** al netto del ribasso d'asta e compreso gli oneri di sicurezza;

**Visto** il certificato di acconto n. 19 per il pagamento a favore dell'Impresa "Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico" di **Euro 301.600,00** al netto delle ritenute di legge;

**Vista** la Fattura n. 3/PA del 23.02.2016 della ditta "Gianni Rotice S.r.l. a socio unico" di Manfredonia per un importo pari a **Euro 301.600,00**;

**Vista** la Fattura n. 3/PA del 27.02.2016 del professionista dott. ing. Donato la Torre per un importo pari a **Euro 2.378,73** così distinto:

Totale Onorario		Euro	1.874,79
Contributo Inarcassa	4%	Euro	74,99
Totale Imponibile		Euro	1.949,78
Iva	22%	Euro	428,95
<b>Totale Fattura</b>		<b>Euro</b>	<b>2.378,73</b>

**Vista** la propria relazione in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con la quale viene disposto che si può procedere alla liquidazione delle somme innanzi richiamate in favore dell'Ente e che le stesse trovano capienza tra quelle autorizzate e disponibili nel quadro economico della perizia di variante e suppletiva con delibera n. 32 del 03.08.2015 finanziate con il Decreto Interministeriale - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 14.04.2011;

**Vista** la regolarità contributiva della ditta "Gianni Rotice S.r.l." di Manfredonia;

**Visto** l'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto e l'art. 8, comma 3, del Contratto di Appalto;

**Visto** quanto in premessa e visto gli artt. 6, 8 e 9 della legge 84/94 s.m.i.

Tanto visto, premesso e atteso

#### DELIBERA

- di accogliere e approvare** il SAL n. 19 per i lavori eseguiti a tutto il 19.02.2016 dell'importo di **Euro 6.562.319,65** al netto del ribasso d'asta e compreso gli oneri di sicurezza;
- di liquidare** a favore della cessionaria "Banca IFIS S.p.A." con sede legale in Via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia Mestre il pagamento della fattura n. 3/PA del 23.02.2016 per **Euro 301.600,00** del cedente "Gianni Rotice S.r.l." di Manfredonia relativa al SAL n. 19 a tutto il 19.02.2016;
- di liquidare** a favore del dott. ing. Donato la Torre in qualità di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, la somma di **Euro 2.378,73** compreso di IVA e oneri previdenziali come per legge;
- di procedere** all'impegno complessivo della spesa di **Euro 303.978,73** a carico del capitolo U211/10 art. 1 "Consolidamento Manutenzione Straordinaria delle Opere Infrastrutturali Portuali Legge 266/2005 art. 1, comma 78, lettera h" del bilancio di previsione del 2011.
- Dirichiedere** al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il pagamento in favore dell'Autorità Portuale di Manfredonia dell'importo complessivo di **Euro 303.978,73** di cui alla presente delibera, in virtù del Decreto Interministeriale n. 136 del 14.04.2011, da accreditare presso la propria Tesoreria - Banca Monte dei Paschi di Siena - Via Tribuna civ. 99 - Codice IBAN: IT45Y0103078450000000373568.
- di pagare** i corrispettivi liquidati con la presente delibera solo ad avvenuta erogazione del finanziamento di cui al precedente punto e).
- di disporre** ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato nell'ufficio dell'Ente.

Il Commissario  
Avv. Gaetano FALCONE

